IL DIRETTORE GENERALE
DISPOSIZIONE N. 187
DEL 30.05.2018

OGGETTO: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE LED A SERVIZIO DELLA VIABILITÀ STRADALE INTERNA E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CAMPUS DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK. CIG 6611741546, CUP J97E14000120005. AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

ALLEGATI: SI ☒ **NO** ☐

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio

Visto:

Impegno n.

Accertamento n.

AREA SCIENCE PARK
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
P.IVA/C.F. 00531590321
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

RICHIAMATI i precedenti relativi all'oggetto ed in particolare:

- la disposizione del Direttore del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente n. 53 del 13.05.2016 con la quale si aggiudicava definitivamente l'appalto in oggetto all'impresa S.I.E.I.-Società Impianti Elettrici Industriali srl al prezzo complessivo offerto di euro 160.290,96, pari a un ribasso del 21,426% sull'importo a base di gara, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a euro 5.000,00 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo contrattuale pari a euro 165.290,96;

- la disposizione del Direttore del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente n. 117 del 15.12.2016 con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante n°1 relativa a lavorazioni aggiuntive per alcune categorie di opere non previste in sede di appalto rientranti nelle casistiche previste dall'art. 132 comma 1) e comma 3) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. la cui necessità è emersa nel corso dei lavori, per un importo di € 10.410,29 (diecimila-quattrocento-dieci/29) al netto del ribasso d'asta;

RICHIAMATA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori rispettivamente in data 16.07.2017 e in data 28.12.2017, con particolare riguardo per ciò che concerne gli atti contabili, dalla quale emerge che lo stato finale, redatto a tutto il 04.04.2017, importa complessivamente netti Euro 175.701,24- così distinti:

A) Per lavori a corpo	€ 175.701,24
B) Da cui sono dedotti:	
C) Per certificati di acconto già emessi	€ 174.800,00
Resta il credito dell'impresa	€ 901,24

PRESO ATTO che l'Appaltatore ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente, senza riserve;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, la cui relazione è allegata alla presente disposizione, che ai sensi dell'art 237 comma 2 D.P.R.207/2010, ha confermato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo sistema di illuminazione led a servizio della viabilità stradale interna e dei percorsi pedonali del campus di Padriciano di Area Science Park.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo e si intenderà tacitamente approvato

ancorché l'atto formale di approvazione della Amministrazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

- l'appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi e difformità per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

DATO ATTO che la responsabilità del procedimento oggetto della presente deliberazione appartiene al Servizio Ingegneria Tecnologia ed Ambiente;

SU PROPOSTA del Dirigente del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente;

DISPONE

- di ritenere ammissibile ai sensi dell'art 234 comma 2 del D.P.R.207/2010, il certificato di certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui all'oggetto (allegato1);
- di demandare al Dirigente del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente le azioni necessarie a :
    - svincolare la cauzione definitiva e le ritenute di garanzia e per infortuni di cui al comma 3 art. 4 del DPR 207/2010 previo positivo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore;
    - liquidare all'Impresa S.I.E.I.-Società Impianti Elettrici Industriali srl con sede in Quinto Vicentino (VI),il credito liquido di Euro 901,24.- I.V.A. esclusa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori in oggetto;
- di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che si provvederà ad approvarlo definitivamente alla scadenza del termine dei due anni dalla sua emissione;
- di dare atto che la presente disposizione non comporta ulteriori impegni finanziari per il Consorzio.

Il Direttore Generale

Ing. Stefano Casaleggi

AREA SCIENCE PARK

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE LED A SERVIZIO DELLA VIABILITÀ STRADALE INTERNA E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CAMPUS DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK. CIG 6611741546 – CUP J97E14000120005

STAZIONE APPALTANTE: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Padriciano, 99 – TRIESTE;

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: Disposizione n. 53, di data 13 maggio 2016 del direttore del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente di Area Science Park;

CONTRATTO: stipulato in data 21 giugno 2016

IMPORTO DEI LAVORI INIZIALE: € 165.290,96 compresi oneri della sicurezza pari a €. 5.000,00.-

IMPORTO DEI LAVORI DOPO PERIZIA N°1: € 175.701,24 di cui oneri della sicurezza €. 5.000,00.-

IMPRESA ESECUTRICE: S.I.E.I. - Società impianti elettrici industriali S.r.l. con sede in via Piave 6 - 36050 QUINTO VICENTINO (VI)

RELAZIONE RUP CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2018 il mese di marzo il giorno 23 marzo 2018 il sottoscritto ing. Gianni Cozzi, Responsabile del Procedimento,

PREMESSO:

- che con disposizione SET n. 14 del 18.02.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto redatto dalla Società ASE Progetti di Udine per l'importo complessivo a quadro economico di € 269.500,00;
- che con disposizione SET n. 53 del 13.05.2016 sono stati affidati i lavori all'impresa S.I.E.I. s.r.l con sede in via Piave n. 6 Quinto Vicentino (VI);
- che i lavori furono consegnati in data 22.06.2016;
- che con disposizione SET n. 117 del 15.12.2016 è stata approvata la perizia di variante n° 1 relativa a lavorazioni aggiuntive per un importo di € 10.410,29 al netto del ribasso d'asta;

- che i lavori sono stati ultimati in data 23.02.2017 entro il tempo utile contrattuale;
- la relazione sul conto finale di data 16.07.2017 redatta dal Direttore dei Lavori, per. Ind. Daniele Mansutti;
- Il certificato di regolare esecuzione di data 28.12.2017 redatto dal sopra citato professionista;
- che resta da liquidare all'impresa S.I.E.I. s.r.l l'importo di € 901,24;

RICHIAMATO l'art. 237 comma 2 del DPR 207/2010:

CONFERMA

Il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di realizzazione del nuovo sistema di illuminazione led a servizio della viabilità stradale interna e dei percorsi pedonali del Campus di Padriciano di Area Science Park" dell'importo di € 175.701,24, redatto dal per. Ind. Daniele Mansutti in data 28.12.2017;

E PROPONE ALL'AMMINISTRAZIONE

- di svincolare la cauzione definitiva e le ritenute di cui al comma 3 art. 4 del DPR 207/2010 prestate a garanzia dei lavori eseguiti dall'Impresa S.I.E.I.;
- di liquidare all'Impresa S.I.E.I.-Società Impianti Elettrici Industriali srl con sede in Quinto Vicentino (VI), il credito liquido di Euro 901,24.- I.V.A. esclusa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori in oggetto.

Servizio Ingegneria, Tecnologia ed Ambiente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Gianni Cozzi

CONSORZIO PER L'AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

LAVORI: **Realizzazione del nuovo sistema di illuminazione a led a servizio della viabilità stradale interna e dei percorsi pedonali del Campus di Padriciano di Area Science Park.**

Cod. CIG 6611741546 – Cod. CUP J97E1400012005

IMPRESA: **S.I.E.I. s.r.l.**

Via Piave n. 6 - QUINTO VICENTINO (VI)

CONTRATTO: stipulato in data 21.06.2016

Registrato in data 18.07.2016 al n. 50



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 D.P.R n. 207 d.d. 05.10.2010)

L'anno 2017 il mese di dicembre il giorno 28 (ventotto) in Trieste

Il sottoscritto Per. Ind. DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

1) Che dal contratto in epigrafe risulta che il corrispettivo per i lavori affidati all'impresa S.I.E.I. s.r.l. con sede Via Piave n.. 6 a Quinto Vicentino (VI) è stabilito in € 165.290,96;
2) L'art. 02 del Contratto di Appalto stabilisce che il tempo utile concesso per l'esecuzione dei lavori è di giorni 150 naturali, successivi e continui;
3) Che i lavori furono consegnati con Processo Verbale di Consegna in data 22.06.2016;
4) Che in data 10.03.2017 è stata accertata l'ultimazione dei lavori, come risulta dal certificato in data 23.02.2017 ad eccezione di alcune lavorazioni ritenute di dettaglio per il completamento delle quali sono stati concessi ulteriori 25 gg naturali e consecutivi ai sensi dell'art. n. 199 comma 2 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
5) Che dal conto finale dei lavori risulta che l'importo dei lavori eseguiti è pari al € 175.701,24;

6) Che alla data di redazione del conto finale risultano pagati n. 2 certificati di acconto per un importo complessivo di € 174.800,00 oltre all'IVA;
7) Che come da dichiarazione del R.U.P. di data 22.12.2017, l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti;

Considerato

- Che i lavori eseguiti dall'impresa S.I.E.I. s.r.l., con sede Via Piave n. 6 a Quinto Vicentino (VI), corrispondono alle previsioni del progetto e di quelli previsti con la I° Perizia Suppletiva e di Variante, redatta in data 15.12.2016, che sono stati eseguiti con buoni materiali a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Che i prezzi applicati sono quelli di contratto oltre a 2 (due) nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi datato 15.12.2016 ed approvati con l'atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi facente parte integrante della I° Perizia Suppletiva e di Variante come da determina approvata del direttore Servizi Tecnici Ambiente n. 117 in data 15.12.2016.

- Che l'importo dei lavori eseguiti, essendo l'appalto a corpo, risulta corrispondente alla somma autorizzata;
- Che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- Che l'impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserve;
- Che l'impresa non ha ceduto l'importo dei sui crediti;
- Che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- Che nel rispetto a quanto previsto del contratto d'appalto, l'impresa ha costituito la cauzione definitiva della somma di € 18.886,15 (diciottomilaottocentoottatasei/15) la polizza fideiussoria n.1680.00.27.2799694946 rilasciata della Assicurazione SACE BT S.p.a. in data 07/06/2015;

– Che la revisione prezzi non è dovuta ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2016;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa ditta **S.I.E.I. s.r.l** in base al contratto sopracitato, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€	170.701,24.=
- A sommare oneri per la sicurezza	€	5.000,00.=
- Sommano	€	175701,24.=
- A dedurre		
I° SAL e cert. il 09.02.2017	€	151.300,00.=
II° SAL e cert. il 04.04.2017	€	23.500,00.=
Sommano le deduzioni	€	174.800,00.=

oltre I.V.A.

Resta il credito netto dell'Impresa € 901,24.=

(diconsi euro novencetouno/24), dei quali si propone il totale pagamento all'Impresa, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria di cui al comma 2 art. 235 del DPR n. 207/2010, a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori suindicati, salvo:

- La prescritta approvazione del presente atto;
- La verifica della regolarità contributiva dell'impresa da parte della stazione appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 comma 3° del DLgs 12.04.2006 n. 163 e dell'art. 237 del D.P.R 207/2017. Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione

Udine, 28.12.2017

L'IMPRESA
S.I.E.I. S.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Fochesato p.i. Gino

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di UDINE
per. ind. MANSUTTI DANIELE
N. 1767
Elettrotecnica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PER LA RICERCA
rvizio ingegneria
ed ambiente
DEL PROCEDIMENTO
Gianfranco Cozzi

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

LAVORI: **Realizzazione del nuovo sistema di illuminazione a led a servizio della viabilità stradale interna e dei percorsi pedonali del Campus di Padriciano di Area Science Park.**
Cod. CIG 6611741546 – Cod. CUP J97E1400012005

IMPRESA: **S.I.E.I. s.r.l.**
Via Piave n. 6 - QUINTO VICENTINO (VI)

CONTRATTO: stipulato in data 21.06.2016
Registrato in data 18.07.2016 al n. 50

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto per le opere in oggetto venne redatto dalla società A.S:E. Progetti in data 05 gennaio 2016 e validato il 12.02.2016, per l'ammontare di € 269.500,00 di cui € 204.000,00 per lavori a base d'asta, € 5.000,00 di oneri per la sicurezza, € 54.230,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 6.270,00 per accantonamento per accordo bonario;

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) IMPORTO LAVORI

A1 Lavori Edili	€	42.381,40.=
A2 Impianti Tecnologici	€	161.618,60.=
A3 OPERE LED PADRICIANO	€	204.000,00.=
A4 Oneri della Sicurezza	€	5.000,00.=
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	209.000,00.=

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTAZIONE

B1 Lavori in economia previsti ma esclusi dell'appalto	€	0,00.=
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00.=
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00.=
B4 Imprevisti (8%)	€	16.720,00.=
B5 Acquisizione aree o immobili, realizzazione nuovi parcheggi	€	0,00.=
B6 Accantonamenti ci cui all'art. 26 comma 4 L 415	€	0,00.=
B7 Spese tecniche	€	36.510,00.=



B8 Spese per attività di consulenza e supporto	€	0,00.=
B9 Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00.=
B10 Spese per pubblicità	€	1.000,00.=
B11 Specialisti	€	0,00.=
B12 IVA ed altre Imposte	€	0,00.=
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	54.230,00.=

Riepilogo		
Somme a base d'appalto	€	209.000,00.=
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	54.230,00.=
Accantonamento per accordo bonario (3%)	€	6.720,00.=
Arrotondamento	€	0,00.=
TOTALE COMPLESSIVO	€	269.500,00.=

2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori in oggetto sono consistiti nella realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a LED a servizio della viabilità stradale interna e dei percorsi pedonali del campus di Padriciano di AREA Science Park in località Padriciano 99, Trieste. .

3 – AGGIUDICAZIONE

I lavori vennero affidati con Disposizione del Direttore del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente n. 53 del 13.05.2016 alla ditta S.I.E.I. s.r.l. con sede Via Piave n.. 6 a Quinto Vicentino (VI) alle condizioni incluse nel Capitolato speciale d'Appalto allegato al progetto.

4- CONTRATTO

L'appalto venne formalizzato in data 21.06.2016 e registrato al n. 50 in data 18/07/2016 dell'archivio dell'Ente, per netti € 165.290,96 al netto degli oneri per la sicurezza.

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO

A) IMPORTO LAVORI		
A1.2 Lavori Edili	€	33.298,96.=
A2.2 Impianti Tecnologici	€	126.992,00.=
A3.2 OPERE LED PADRICIANO	€	160.290,96.=
A4.2 Oneri della Sicurezza	€	5.000,00.=
IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	165.290,96.=



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTAZIONE		
B1 Lavori in economia previsti ma esclusi dell'appalto	€	0,00.=
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00.=
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00.=
B4 Imprevisti (8%)	€	16.720,00.=
B5 Acquisizione aree o immobili, realizzazione nuovi parcheggi	€	0,00.=
B6 Accantonamenti ci cui all'art. 26 comma 4 L 415	€	0,00.=
B7 Spese tecniche	€	36.510,00.=
B8 Spese per attività di consulenza e supporto	€	0,00.=
B9 Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00.=
B10 Spese per pubblicità	€	1.000,00.=
B11 Specialisti	€	0,00.=
B12 IVA ed altre Imposte	€	0,00.=
B13 Somme derivanti dal ribasso	€	43.709,04.=
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	97.939,04.=
Riepilogo		
Somme a base d'appalto	€	165.290,04.=
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	97.939,04.=
Accantonamento per accordo bonario (3%)	€	6.720,00.=
Arrotondamento	€	0,00.=
TOTALE COMPLESSIVO	€	269.500,00.=

5 –PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

In fase di esecuzione dei lavori sono state apportate delle modifiche ed integrazioni al progetto originario, tali varianti hanno reso necessaria l'adozione di una perizia suppletiva e di variante per netti € 10.410,29 in data 15.12.2016, approvata con determina del direttore Servizi Tecnici Ambiente n. 117 in data 15.12.2016.

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per. ind. MANSUTTI DANIELE N. 1767 Elettrotecnica della provincia di UDINE

Il nuovo quadro economico di spesa veniva a modificarsi come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) IMPORTO LAVORI		
A1.3 Lavori Edili	€	33.298,96.=
A2.3 Impianti Tecnologici	€	126.992,00.=
A3.3 Importo di perizia	€	10.410,29.=
A4.3 Oneri della Sicurezza	€	5.000,00.=
IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	175.701,25.=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTAZIONE		
B1 Lavori in economia previsti ma esclusi dell'appalto	€	0,00.=
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00.=
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00.=
B4 Imprevisti (8%)	€	16.720,00.=
B5 Acquisizione aree o immobili, realizzazione nuovi parcheggi	€	0,00.=
B6 Accantonamenti ci cui all'art. 26 comma 4 L 415	€	0,00.=
B7 Spese tecniche	€	36.510,00.=
B8 Spese per attività di consulenza e supporto	€	0,00.=
B9 Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00.=
B10 Spese per pubblicità	€	1.000,00.=
B11 Specialisti	€	0,00.=
B12 IVA ed altre Imposte	€	0,00.=
B13 Somme derivanti dal ribasso	€	33.298,75.=
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	87.528,75.=
Riepilogo		
Somme a base d'appalto	€	175.701,25.=
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	87.528,75.=
Accantonamento per accordo bonario (3%)	€	6.720,00.=
Arrotondamento	€	0,00.=
TOTALE COMPLESSIVO	€	269.500,00.=



6- ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

In data 15.12.2016 è stato sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e Atto di Sottomissione approvato con disposizione del Dirigente del Servizio Tecnologia ed Ambiente n. 117 del 15.12.2016. Con lo stesso furono convenuti n.02 (due) nuovi prezzi per apportare alcune modifiche e/o specifiche tecniche non contemplate nel contratto d'appalto.

7 - CAUZIONE

L'art. 03 del Contratto d'Appalto precisa che per i lavori in oggetto l'impresa ha prestato, a titolo di cauzione definitiva della somma di € 18.886,15.= (diciottomilaottocentoottatasei/15) la polizza fideiussoria n. 1680.00.27.2799694946 rilasciata della Assicurazione SACE BT S.p.a. in data 07/06/2015

8- CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati in data 22.06.2016 come risultante da apposito verbale.

9 - TEMPO DI ESECUZIONE

I lavori dovevano ultimarsi in n. 150 giorni lavorativi a partire dalla data di consegna lavori e pertanto cessare entro il 19.11.2016, ma a seguito di proroga di 30 giorni approvata con Delibera n. 103 del 17.11.2016 la data di fine lavori è stata spostata al 19.12.2016.

A seguito della Perizia di Variante la scadenza è stata prorogata di 70 giorni naturali e consecutivi e quindi il termine ultimo veniva spostato al 26.02.2017.

10 - PROROGHE CONCESSE

Con la redazione della I° Perizia Suppletiva e di Variante datata 15.12.2016 sono stati concessi n. 70 (settanta) giorni di proroga.

11 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state sospensioni.

12 – SUBAPPALTI/SUBCONTRATTI

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state opere subappaltate o subcontratti.



13 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.

14 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In data 10.03.2017 è stata accertata l'ultimazione dei lavori che è avvenuta in data 23.02.2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale la cui scadenza era prevista per 26.02.2017, ad eccezione di alcune lavorazioni di dettaglio per il completamento delle quali sono stati concessi ulteriori 25 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. n. 199 comma 2 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

In data 04.04.2017 è stato emesso il certificato di Ultimazione dei Lavori.

15 - ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle prescrizioni dettate ed autorizzate dalla Direzione Lavori.

16 - RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato i documenti contabili senza motivare alcuna riserva.

17 - ASSICURAZIONE INFORTUNI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavori presso l'I.N.A.I.L. di Vicenza alla posizione n° 003530065/42. Le apposite richieste sulla posizione assicurativa dell'impresa appaltatrice hanno dato risposta negativa e pertanto la medesima può considerarsi in regola.

18 - CESSIONE DEI CREDITI

Non risultano notificate all'ufficio richieste di cessione dei crediti da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

19 - CERTIFICAZIONI DI ACCONTO

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati di acconto per complessivi euro 174.800,00.= come di seguito:

I° SAL e cert.	il 09.02.2017	€	151.300,00.=
II° SAL e cert.	il 04.04.2017	€	23.500,00.=
	TORNANO	€	174.800,00=

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per. Ind. MANSUTTI DANIELE N. 1767 Elettrotecnica della provincia di UDINE

20 - AVVISI AD APPONENDUM

Gli avvisi ad apponendum relativi ai lavori in oggetto sono stati sostituiti da certificato del Direttore dei Lavori in quanto i lavori si sono svolti su proprietà della stazione appaltante.

21 - STATO FINALE DEI LAVORI

In data 04.04.2017 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha redatto lo stato Finale dal quale risulta al somma di:

Totale lavori eseguiti	€	170.701,24.=
A sommare oneri per la sicurezza	€	5.000,00.=
Sommano	€	175.701,24.=
Gia' liquidati	€	174.800,00.=
Resta il credito all'Impresa	€	901,24.=

22 – INFORTUNI SUL LAVORO

Durante i lavori non e' avvenuto nessun infortunio sul lavoro.

23 – DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dalla società ASE Progetti s.r.l. nella persona del sottoscritto perito industriale Mansutti Daniele con studio in viale Tricesimo 205/f a Udine.

Udine, 16/07/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Mansutti per. ind. Daniele)

